

	ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL	FABIO MARQUES RIBEIRO ENGENHEIRO CIVIL CREA: 15.276/MS
	PREFEITURA MUNICIPAL DE SIDROLÂNDIA	
	SECRETARIA DE OBRAS	

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO - NÃO DESONERADO

Objeto:	INFRAESTRUTURA - URBANA - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, DRENAGEM, ACESSIBILIDADE E SINALIZAÇÃO VIÁRIA EM DIVERSAS RUAS NO MUNICÍPIO DE SIDROLÂNDIA/MS
Município:	SIDROLÂNDIA
Local:	DIVERSAS RUAS

IT EM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	%	VALOR ÍTEM	MÊS 1			MÊS 2			MÊS 3			MÊS 4		
				PROPOSTANTE	%	% ACUMULADA	PROPOSTANTE	%	% ACUMULADA	PROPOSTANTE	%	% ACUMULADA	PROPOSTANTE	%	% ACUMULADA
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	1,09%	R\$ 58.756,45	R\$ 11.751,29	20,00%	20%	R\$ 11.751,29	20,00%	40%	R\$ 5.875,65	10,00%	50%	R\$ 5.875,65	10,00%	60%
2	MICRO E MACRO DRENAGEM - TERRAPLENAGEM	19,85%	R\$ 1.065.894,72	R\$ 426.357,89	40,00%	40%	R\$ 266.473,68	25,00%	65%	R\$ 213.178,94	20,00%	85%	R\$ 159.884,21	15,00%	100%
3	MICRO E MACRO DRENAGEM - DISPOSITIVOS AUXILIARES	31,59%	R\$ 1.696.319,90	R\$ 593.711,97	35,00%	35%	R\$ 424.079,98	25,00%	60%	R\$ 424.079,98	25,00%	85%	R\$ 254.447,99	15,00%	100%
4	IMPLANTAÇÃO ASFÁLTICA - TERRAPLENAGEM	1,32%	R\$ 70.878,93	R\$ 0,00		0%	R\$ 0,00		0%	R\$ 21.263,68	30,00%	30%	R\$ 21.263,68	30,00%	60%
5	IMPLANTAÇÃO ASFÁLTICA - PAVIMENTAÇÃO	27,89%	R\$ 1.497.914,50	R\$ 0,00		0%	R\$ 0,00		0%	R\$ 0,00		0%	R\$ 0,00		0%
6	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	6,45%	R\$ 346.198,71	R\$ 0,00		0%	R\$ 0,00		0%	R\$ 0,00		0%	R\$ 0,00		0%
7	PASSEIO COM ACESSIBILIDADE	7,01%	R\$ 376.299,89	R\$ 0,00		0%	R\$ 0,00		0%	R\$ 0,00		0%	R\$ 0,00		0%
8	SINALIZAÇÃO VIÁRIA PERMANENTE	4,80%	R\$ 257.737,37	R\$ 0,00		0%	R\$ 0,00		0%	R\$ 0,00		0%	R\$ 0,00		0%
9	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	5,90%	R\$ 317.090,97	R\$ 39.636,37	12,50%	13%	R\$ 39.636,37	12,50%	25%	R\$ 39.636,37	12,50%	38%	R\$ 39.636,37	12,50%	50%
RS 5.687.091,44															
T OT AL MENSAL=				R\$ 1.071.457,51			R\$ 741.941,32			R\$ 704.034,61			R\$ 481.107,89		
T OT AL ACUMULADO=				R\$ 1.071.457,51	18,84%	18,84%	R\$ 1.813.398,83	13,05%	31,89%	R\$ 2.517.433,44	12,38%	44,27%	R\$ 2.998.541,33	8,46%	52,73%

IT EM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	%	VALOR ÍTEM	MÊS 5			MÊS 6			MÊS 7			MÊS 8		
				PROPOSTANTE	%	% ACUMULADA	PROPOSTANTE	%	% ACUMULADA	PROPOSTANTE	%	% ACUMULADA	PROPOSTANTE	%	% ACUMULADA
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	1,09%	R\$ 58.756,45	R\$ 5.875,65	10,00%	70%	R\$ 5.875,65	10,00%	80%	R\$ 5.875,65	10,00%	90%	R\$ 5.875,65	10,00%	100%
2	MICRO E MACRO DRENAGEM - TERRAPLENAGEM	19,85%	R\$ 1.065.894,72	R\$ 0,00		100%	R\$ 0,00		100%	R\$ 0,00		100%	R\$ 0,00		100%
3	MICRO E MACRO DRENAGEM - DISPOSITIVOS AUXILIARES	31,59%	R\$ 1.696.319,90	R\$ 0,00		100%	R\$ 0,00		100%	R\$ 0,00		100%	R\$ 0,00		100%
4	IMPLANTAÇÃO ASFÁLTICA - TERRAPLENAGEM	1,32%	R\$ 70.878,93	R\$ 14.175,79	20,00%	80%	R\$ 14.175,79	20,00%	100%	R\$ 0,00		100%	R\$ 0,00		100%
5	IMPLANTAÇÃO ASFÁLTICA - PAVIMENTAÇÃO	27,89%	R\$ 1.497.914,50	R\$ 599.165,80	40,00%	40%	R\$ 449.374,35	30,00%	70%	R\$ 449.374,35	30,00%	100%	R\$ 0,00		100%
6	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	6,45%	R\$ 346.198,71	R\$ 0,00		0%	R\$ 103.859,61	30,00%	30%	R\$ 69.239,74	20,00%	50%	R\$ 173.099,36	50,00%	100%
7	PASSEIO COM ACESSIBILIDADE	7,01%	R\$ 376.299,89	R\$ 0,00		0%	R\$ 0,00		0%	R\$ 188.149,95	50,00%	50%	R\$ 188.149,95	50,00%	100%
8	SINALIZAÇÃO VIÁRIA PERMANENTE	4,80%	R\$ 257.737,37	R\$ 0,00		0%	R\$ 0,00		0%	R\$ 128.868,69	50,00%	50%	R\$ 128.868,69	50,00%	100%
9	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	5,90%	R\$ 317.090,97	R\$ 39.636,37	12,50%	63%	R\$ 39.636,37	12,50%	75%	R\$ 39.636,37	12,50%	88%	R\$ 39.636,37	12,50%	100%
RS 5.687.091,44															
T OT AL MENSAL=				R\$ 658.853,60			R\$ 612.921,77			R\$ 881.144,74			R\$ 535.630,00		
T OT AL ACUMULADO=				R\$ 3.657.394,94	11,59%	64,31%	R\$ 4.270.316,70	10,78%	75,09%	R\$ 5.151.461,44	15,49%	90,58%	R\$ 5.687.091,43	9,42%	100,00%