

<div><div><div><div></div><div>PREFEITURA MUNICIPAL DE</div></div><div><div>SIDROLÂNDIA</div><div><div><div></div><div></div><div></div></div></div></div></div></div>				ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL										FABIO MARQUES RIBEIRO ENGENHEIRO CIVIL CREA: 15.276/MS					
PREFEITURA MUNICIPAL DE SIDROLÂNDIA																			
SECRETARIA DE OBRAS																			
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO - DESONERADO																			
Objeto:		INFRAESTRUTURA - URBANA - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, DRENAGEM, ACESSIBILIDADE E SINALIZAÇÃO VIÁRIA EM DIVERSAS RUAS NO MUNICÍPIO DE SIDROLÂNDIA/MS																	
Município:		SIDROLÂNDIA																	
Local:		DIVERSAS RUAS																	
IT EM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	%	VALOR ÍTEM	MÊS 1			MÊS 2			MÊS 3			MÊS 4						
				PROPONENTE	%	% ACUMULADA	PROPONENTE	%	% ACUMULADA	PROPONENTE	%	% ACUMULADA	PROPONENTE	%	% ACUMULADA				
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	1,10%	R\$ 60.850,66	R\$ 12.170,13	20,00%	20%	R\$ 12.170,13	20,00%	40%	R\$ 6.085,07	10,00%	50%	R\$ 6.085,07	10,00%	60%				
2	MICRO E MACRO DRENAGEM - TERRAPLENAGEM	18,79%	R\$ 1.041.075,90	R\$ 416.430,36	40,00%	40%	R\$ 260.268,98	25,00%	65%	R\$ 208.215,18	20,00%	85%	R\$ 156.161,39	15,00%	100%				
3	MICRO E MACRO DRENAGEM - DISPOSITIVOS AUXILIARES	32,13%	R\$ 1.779.869,28	R\$ 622.954,25	35,00%	35%	R\$ 444.967,32	25,00%	60%	R\$ 444.967,32	25,00%	85%	R\$ 266.980,39	15,00%	100%				
4	IMPLANTAÇÃO ASFÁLTICA - TERRAPLENAGEM	1,32%	R\$ 73.154,51	R\$ 0,00		0%	R\$ 0,00		0%	R\$ 21.946,35	30,00%	30%	R\$ 21.946,35	30,00%	60%				
5	IMPLANTAÇÃO ASFÁLTICA - PAVIMENTAÇÃO	29,44%	R\$ 1.630.682,57	R\$ 0,00		0%	R\$ 0,00		0%	R\$ 0,00		0%	R\$ 0,00		0%				
6	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	6,55%	R\$ 362.594,39	R\$ 0,00		0%	R\$ 0,00		0%	R\$ 0,00		0%	R\$ 0,00		0%				
7	PASSEIO COM ACESSIBILIDADE	5,81%	R\$ 321.723,54	R\$ 0,00		0%	R\$ 0,00		0%	R\$ 0,00		0%	R\$ 0,00		0%				
8	SINALIZAÇÃO VIÁRIA PERMANENTE	4,86%	R\$ 269.291,69	R\$ 0,00		0%	R\$ 0,00		0%	R\$ 0,00		0%	R\$ 0,00		0%				
9	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	5,23%	R\$ 289.522,35	R\$ 36.190,29	12,50%	13%	R\$ 36.190,29	12,50%	25%	R\$ 36.190,29	12,50%	38%	R\$ 36.190,29	12,50%	50%				
R\$ 5.828.764,89																			
T OT AL MENSAL=				R\$ 1.087.745,03			R\$ 753.596,72			R\$ 717.404,21			R\$ 487.363,49						
T OT AL ACUMULADO=				R\$ 1.087.745,03	18,66%	18,66%	R\$ 1.841.341,75	12,93%	31,59%	R\$ 2.558.745,97	12,31%	43,90%	R\$ 3.046.109,46	8,36%	52,26%				
IT EM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	%	VALOR ÍTEM	MÊS 5			MÊS 6			MÊS 7			MÊS 8						
				PROPONENT E	%	% ACUMULADA	PROPONENT E	%	% ACUMULADA	PROPONENT E	%	% ACUMULADA	PROPONENT E	%	% ACUMULADA				
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	1,10%	R\$ 60.850,66	R\$ 6.085,07	10,00%	70%	R\$ 6.085,07	10,00%	80%	R\$ 6.085,07	10,00%	90%	R\$ 6.085,07	10,00%	100%				
2	MICRO E MACRO DRENAGEM - TERRAPLENAGEM	18,79%	R\$ 1.041.075,90	R\$ 0,00		100%	R\$ 0,00		100%	R\$ 0,00		100%	R\$ 0,00		100%				
3	MICRO E MACRO DRENAGEM - DISPOSITIVOS AUXILIARES	32,13%	R\$ 1.779.869,28	R\$ 0,00		100%	R\$ 0,00		100%	R\$ 0,00		100%	R\$ 0,00		100%				
4	IMPLANTAÇÃO ASFÁLTICA - TERRAPLENAGEM	1,32%	R\$ 73.154,51	R\$ 14.630,90	20,00%	80%	R\$ 14.630,90	20,00%	100%	R\$ 0,00		100%	R\$ 0,00		100%				
5	IMPLANTAÇÃO ASFÁLTICA - PAVIMENTAÇÃO	29,44%	R\$ 1.630.682,57	R\$ 652.273,03	40,00%	40%	R\$ 489.204,77	30,00%	70%	R\$ 489.204,77	30,00%	100%	R\$ 0,00		100%				
6	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	6,55%	R\$ 362.594,39	R\$ 0,00		0%	R\$ 108.778,32	30,00%	30%	R\$ 72.518,88	20,00%	50%	R\$ 181.297,20	50,00%	100%				
7	PASSEIO COM ACESSIBILIDADE	5,81%	R\$ 321.723,54	R\$ 0,00		0%	R\$ 0,00		0%	R\$ 160.861,77	50,00%	50%	R\$ 160.861,77	50,00%	100%				
8	SINALIZAÇÃO VIÁRIA PERMANENTE	4,86%	R\$ 269.291,69	R\$ 0,00		0%	R\$ 0,00		0%	R\$ 134.645,85	50,00%	50%	R\$ 134.645,85	50,00%	100%				
9	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	5,23%	R\$ 289.522,35	R\$ 36.190,29	12,50%	63%	R\$ 36.190,29	12,50%	75%	R\$ 36.190,29	12,50%	88%	R\$ 36.190,29	12,50%	100%				
R\$ 5.828.764,89																			
T OT AL MENSAL=				R\$ 709.179,29			R\$ 654.889,35			R\$ 899.506,62			R\$ 519.080,17						
T OT AL ACUMULADO=				R\$ 3.755.288,75	12,17%	64,43%	R\$ 4.410.178,10	11,24%	75,66%	R\$ 5.309.684,72	15,43%	91,09%	R\$ 5.828.764,89	8,91%	100,00%				