



Obra
REFORMA E AMPLIAÇÃO DO
NÚCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA (NASF)

Bancos
SINAPI - 04/2025 - Mato
Grosso do Sul
SBC - 05/2025 - Mato
Grosso do Sul
AGESUL - 01/2025 -
Mato Grosso do Sul

B.D.I.
24,26%

Encargos Sociais
Não Desonerado: embutido
nos preços unitário dos
insumos de mão de obra, de
acordo com as bases.

Cronograma Físico e Financeiro

Item	Descrição	Total Por Etapa	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS
1	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	100,00%	100,00%		
		15.509.21	15.509.21		
2	SERVIÇOS PRELIMINAR-REMOÇÕES	100,00%	100,00%		
		4.378.03	4.378.03		
3	REVESTIMENTOS	100,00%	50,00%	50,00%	
		18.829.59	9.414.80	9.414.80	
4	FORRO	100,00%			100,00%
		24.491.10			24.491.10
5	LOUÇAS E METAIS	100,00%			100,00%
		2.587.85			2.587.85
6	INSTALAÇÃO HIDRAULICA	100,00%		50,00%	50,00%
		1.169.95		584.98	584.98
7	ESQUADRIAS	100,00%		75,00%	25,00%
		16.236.50		12.177.38	4.059.13
8	MURO	100,00%		80,00%	20,00%
		21.988.79		17.591.03	4.397.76
9	PINTURA E VEDAÇÃO	100,00%			100,00%
		35.568.84			35.568.84
10	VARANDA	100,00%		60,00%	40,00%
		88.940.38		53.364.23	35.576.15
11	INSTALAÇÕES ELETRICAS	100,00%	10,00%	80,00%	10,00%
		18.277.16	1.827.72	14.621.73	1.827.72
12	LIMPEZA	100,00%			100,00%
		897.48			897.48
13	SERVIÇOS FINAIS	100,00%			100,00%
		1.546.57			1.546.57
Porcentagem			12,43%	43,03%	44,54%
Custo			31.129,75	107.754,13	111.537,56
Porcentagem Acumulado			12,43%	55,46%	100,0%
Custo Acumulado			31.129,75	138.883,88	250.421,45

Marcel Theodoro
Engenheiro Civil
CREA/MS 70412/D