



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA
AGÊNCIA ESTADUAL DE GESTÃO DE EMPREENDIMENTOS - AGESUL
DIRETORIA DE LICITAÇÃO DE OBRAS

Cronograma Físico-Financeiro - Orçamento Inicial

Objeto: OBRA DE INFRAESTRUTURA URBANA MELHORAMENTO DO SISTEMA DE CAPTAÇÃO DE ÁGUAS PLUVIAS NO BAIRRO SÃO BENTO, ACESSO AO FRIGORÍFICO, NO MUNICÍPIO DE SIDROLÂNDIA/MS

Município(s): Sidrolândia (MS)

Local: Rua Tiradentes - BAIRRO SÃO BENTO

Prazo Exec.: 180 dias

Descrição	Etapas de Execução / Desembolso											Total Acumulado	
	1ª	2ª	3ª	4ª	5ª	6ª							
01 - SERVIÇOS PRELIMINARES	100,00% 11.499,22												100,00% 11.499,22
02 - DEMOLIÇÕES	50,00% 698,05	50,00% 697,78											100,00% 1.395,83
03 - MICRODRENAGEM - TERRAPLENAGEM		30,00% 79,53	70,00% 185,50										100,00% 265,03
04 - MICRODRENAGEM - DISPOSITIVOS AUXILIARES		30,00% 19.360,24	30,00% 19.353,80	30,00% 19.353,80	10,00% 6.444,82								100,00% 64.512,66
05 - MICRODRENAGEM - BOCA DE DRAGÃO				50,00% 62.330,17	50,00% 62.305,25								100,00% 124.635,42
06 - MICRODRENAGEM - FECHAMENTO DE VALA			30,00% 1.162,94	40,00% 1.550,08	30,00% 1.162,18								100,00% 3.875,20
07 - IMPLANTAÇÃO ASFÁLTICA				50,00% 5.078,99	50,00% 5.076,97								100,00% 10.155,96
08 - SERVIÇOS COMPLEMENTARES						100,00% 1.269,54							100,00% 1.269,54
09 - ADMINISTRAÇÃO LOCAL DO CANTEIRO DA OBRA	5,00% 534,62	8,00% 853,70	9,00% 960,41	38,00% 4.055,05	32,00% 3.414,79	8,00% 852,63							100,00% 10.671,20
TOTAL POR PERÍODO	12.731,89	20.991,25	21.662,65	92.368,09	78.404,01	2.122,17							100,00%
TOTAL ACUMULADO ATÉ O PERÍODO	12.731,89	33.723,14	55.385,79	147.753,88	226.157,89	228.280,06							228.280,06