



Obra
Escola Paraíso
Cronograma serviços extra FNDE

Bancos
SINAPI - 12/2022 - Mato Grosso do Sul
ORSE - 11/2022 - Sergipe
SEINFRA - 027 - Ceará

B.D.I.
32,78%

Encargos Sociais
Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.

Cronograma Físico e Financeiro

Item	Descrição	Total Por Etapa	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	120 DIAS	150 DIAS
1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	100,00%	15,00%	16,00%	16,00%	16,00%	16,00%
		41.648,82	6.247,32	6.663,81	6.663,81	6.663,81	6.663,81
2	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA	100,00%	100,00%				
		33.482,64	33.482,64				
3	REMOÇÃO	100,00%	100,00%				
		39.359,91	39.359,91				
4	Drenagem	100,00%		100,00%			
		11.069,04		11.069,04			
5	SISTEMAS DE COBERTURA	100,00%		100,00%			
		11.926,81		11.926,81			
6	PASSEIO EXTENO(CALÇADA)	100,00%				50,00%	50,00%
		61.154,05				30.577,03	30.577,03
7	PAISAGISMO	100,00%					50,00%
		17.501,12					8.750,56
8	FECHAMENTO	100,00%				50,00%	50,00%
		356.498,59				178.249,30	178.249,30
Porcentagem			13,81%	5,18%	1,16%	37,63%	39,16%
Custo			79.089,87	29.659,66	6.663,81	215.490,13	224.240,69
Porcentagem Acumulado			13,81%	18,99%	20,15%	57,79%	96,94%
Custo Acumulado			79.089,87	108.749,53	115.413,34	330.903,47	555.144,16

Ademir Silva
Setor de Engenharia

180 DIAS
21,00%
8.746,25
50,00%
8.750,56
3,06%
17.496,81
100,0%
572.640,98