		Preparação do Plano	1º Semana (após entrega)	2º Semana	3º Semana	4º Semana	5º Semana	6º Semana	7º Semana	8º Semana	9º Semana	10º Semana	11º Semana	12º Semana	13º Semana	14º Semana	15º Semana	16º Semana	17º Semana	18º Semana	19º Semana	20º Semana	21º Semana	22º Semana	23º Semana	24º Semana
Plano Coleta Seletiva	Levantamento técnico																									
	Levantamento de dados para diagnóstico																									
	Dimensionamento																									
	Elaboração do diagnóstico e desenvolvimento																									
	Entrega do PCS e inicio da implantação																									
Definição do galpão para UTR	Pesquisa imobiliária e escolha da melhor opção																									
	Levantamento de documentação	**Já possui**																								
	Celebração de contrato																									
Seleção de Técnico Responsável Local	Divulgação da vaga																									
	Triagem de curriculos e entrevistas prévias																									
	Entrevistas pessoais																									
	Contratação																									
	Integração																									
Adequaçãoda UTR	Conferência do layout produtivo da Central de Triagem																									
	Ajustes no orçamento de implantação (equipamentos e orçamento de reforma)																									
	Teste e ajustes do layout produtivo																									
	Alvarás (Município e Bombeiros) e Licença Ambiental de Operação																									
Grupo responsável pela operação da UTR	Formalização do Grupo Produtivo																									
	Capacitação técnica e treinamentos - Treinamentos nos âmbitos administrativo, produtivo e de governança																									
	Inicio do treinamento no galpão																									
Estruturação da Coleta e Roteirização	Levantamento das informações preliminares para estudo de roteirização.																									
	Elaboração do Estudo de Roteirização																									
	Ajustes do roteiro de coleta																									
Regulamentação	Acompanhamento da tramitação das leis																									
	Celebração do Termo de Colaboração/Fomento entre prefeitura e organização de catadores (caso não tenha)																									
	Aprovação e publicação da lei de coleta seletiva																									
Comunicação e Educação Ambiental	Etapas conforme Plano de Educação Ambiental - PEA do Município																									
	Reunião com Agentes de Saúde e endemias																									
	Visita porta-a-porta dos cooperados para orientação dos munícipes																									
	Visitas porta-a-porta dos agentes ambientais (saúde/vigilância) para entrega de folhetos de orientação aos munícipes.																									
	Fixação dos cartazetes no comércio e estabelecimentos de grande fluxo de pessoas																									
	Publicidade da nova etapa de coleta seletiva no município																									